



UNIVERSIDAD DEL MAR

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CIUDAD UNIVERSITARIA, PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA, OAX., MÉXICO C.P. 70902

FECHA: 28 DE DICIEMBRE 2023

CONTRATISTA ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA S. DE R.L. DE C.V.
OBRA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ÁNGEL.
UBICACIÓN UNIVERSIDAD DEL MAR, CAMPUS PUERTO ÁNGEL.

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 09/08/2023
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA: 07/10/2023
FECHA REAL DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 09/08/2023
FECHA REAL DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 22/10/2023

R.F.C. EEJ1404236P5
CONTRATO N°. LPO-920047989-E1-2023
RECURSO: RAMO 33 FAM-IES SUPERIOR
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS N°. SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0151/2023
ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE EJECUCIÓN: AD-UMAR-01/ LPO-920047989-E1-2023
ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN: AD-UMAR-02/ LPO-920047989-E1-2023

COMPAÑÍA AFIANZADORA: Dorama, Institución de Garantías, S.A.

N°. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO 23A40511
N°. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 23A40519
N°. E IMPORTE DE ENDOSO FIANZA DE CUMPLIMIENTO 23A40519
N°. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS 23A72839

IMPORTE: \$ 768,781.86
IMPORTE: \$ 258,260.82
IMPORTE: \$ 22,410.58
IMPORTE: \$ 278,671.20

EN CIUDAD UNIVERSITARIA CAMPUS PUERTO ÁNGEL, OAXACA, SE REUNIERON LOS FIRMANTES DE LA MINUTA DE TRABAJO DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2023, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR FÍSICAMENTE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EN BASE AL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ESTA INSTITUCIÓN, MINUTA DE TRABAJO QUE SE MENCIONA EN LA PRESENTE PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR

"LA UNIVERSIDAD DEL MAR " DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS).

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	
MONTO CONTRATADO:	\$ 2,562,606.20
MONTO DE AMPLIACIÓN:	\$ 224,105.80
PRIMERA	A 227
SEGUNDA	A 228
TERCERA	A 241
CUARTA	A 263
QUINTA (FINIQUITO)	A 226
A) TOTAL EJERCIDO	
B) SALDO NO EJERCIDO	
SUMA SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A+B)	

FECHA FACTURA	IMPORTE DE ESTIMACIONES CON IVA	NETO A COBRAR C/DEDUCCIONES
18-sep-2023	\$ 270,198.13	\$ 186,886.23
26-sep-2023	\$ 406,899.48	\$ 281,437.58
27-nov-2023	\$ 1,778,412.80	\$ 1,230,063.59
27-dic-2023	\$ 107,095.71	\$ 74,074.20
28-dic-2023	\$ 224,105.80	\$ 218,163.31
	\$ 2,786,712.00	\$ 1,990,624.91
	\$ -	\$ -
	\$ 2,786,712.00	\$ 1,990,624.91

ENTREGAN DE BUCALITOS No. 113 CS. LAS FLORES
VIA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71200, TEL. 51 847
ARQ. ANTONIO JARQUIN RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR
UNICO ESTRUCTURAS Y
Vo. Bo.
ING. XÓCHITL DEL TORO ARELLANO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
UNIVERSIDAD DEL MAR

RECIBE
D. JOSE LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN, APODERADO LEGAL Y
PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA UMAR
Vo. Bo.
L.C.E. GERARDO J. LOPEZ SALAZAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y ADQUISICIONES Y VOCAL DEL
COMITE DE OBRAS DE LA UMAR