



UNIVERSIDAD DEL MAR

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CIUDAD UNIVERSITARIA, PUERTO ÁNGEL, DISTRITO DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAX., MÉXICO. C.P. 70902

FECHA: 25 de marzo de 2024

CONTRATISTA Innovamos Ideas para tu Crecimiento S.A. de C.V
OBRA Construcción del Laboratorio de Colecciones Marinas, en la Universidad del Mar Campus Puerto Ángel
UBICACIÓN UNIVERSIDAD DEL MAR, CAMPUS PUERTO ÁNGEL

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 19/08/2023
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA: 31/12/2023
FECHA REAL DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 19/08/2023
FECHA REAL DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 22/03/2024

R.F.C. IIT120323PL6
CONTRATO N°. LPO-920047989-E2-2023
RECURSO: RAMO 33 FAMILIES SUPERIOR
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS N°. SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0191/2023
ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE EJECUCIÓN: AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2023
ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN: AD-UMAR-02/LPO-920047989-E2-2023
 AD-UMAR-03/LPO-920047989-E2-2023
 AD-UMAR-04/LPO-920047989-E2-2023

COMPAÑÍA AFIANZADORA: MAPFRE FIANZAS, S. A

N°. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTIPO	0032300004652	IMPORTE:	\$	4,349,983.26
N°. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	0032300004653	IMPORTE:	\$	1,449,994.42
N°. E IMPORTE DE ENDOSO FIANZA DE CUMPLIMIENTO	0032300004653	IMPORTE:	\$	155,842.28
N°. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS	0032400001769	IMPORTE:	\$	1,605,636.70

EN CIUDAD UNIVERSITARIA CAMPUS PUERTO ÁNGEL, OAXACA, SE REUNIERON LOS FIRMANTES DE LA MINUTA DE TRABAJO DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2024, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR FÍSICAMENTE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EN BASE AL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ESTA INSTITUCIÓN, MINUTA DE TRABAJO QUE SE MENCIONA EN LA PRESENTE PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

"LA UNIVERSIDAD DEL MAR " DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS).

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	
---	--

MONTO CONTRATADO: \$ 14,499,944.19

MONTO DE AMPLIACIÓN: \$ 1,556,422.81

PRIMERA	APD91
SEGUNDA	APD92
TERCERA	APD94
CUARTA	APD95
QUINTA	APD96
SEXTA	APD97
SEPTIMA	APD98
OCTAVA	APD100
NOVENA	APD101
DECIMA	APD 102
DECIMA PRIMERA	APD 103
DECIMA SEGUNDA	APD 104
DECIMA TERCERA	APD105
DECIMA CUARTA	APD106
DECIMA QUINTA FINIQUITO	APD107

A) TOTAL EJERCIDO

B) SALDO NO EJERCIDO

SUMA SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A+B)

FECHA FACTURA	IMPORTE DE ESTIMACIONES CON IVA	NETO A COBRAR C/DEDUCCIONES
---------------	---------------------------------	-----------------------------

11-sep-2023	\$ 774,382.77	\$ 536,289.71
29-sep-2023	\$ 730,945.23	\$ 506,207.55
11-oct-2023	\$ 1,415,467.38	\$ 980,265.35
8-nov-2023	\$ 1,374,600.00	\$ 951,963.12
27-nov-2023	\$ 870,000.00	\$ 602,508.30
14-dic-2023	\$ 1,239,460.00	\$ 858,373.50
21-dic-2023	\$ 640,401.20	\$ 443,502.35
11-ene-2024	\$ 462,840.00	\$ 320,534.42
28-ene-2024	\$ 395,086.74	\$ 273,612.66
30-ene-2024	\$ 323,464.12	\$ 224,011.28
8-ene-2024	\$ 375,434.00	\$ 280,002.42
12-feb-2024	\$ 1,476,892.28	\$ 1,022,804.44
5-mar-2024	\$ 1,850,226.68	\$ 1,281,352.80
22-mar-2024	\$ 2,570,743.79	\$ 1,780,338.47
25-mar-2024	\$ 1,556,422.81	\$ 1,512,610.72

\$	16,056,367.00	\$ 11,554,377.12
\$	-	-
\$	16,056,367.00	\$ 11,554,377.12

ENTREGA

Clara Marta MLD

C. CLARA MARTA MIJANGOS DÍAZ
 INNOVAMOS IDEAS PATA TU
 CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]

ING. XÓCHITL DEL TORO ARELLANO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
 UNIVERSIDAD DEL MAR

RECIBE

L.C.E. JOSE LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN, APODERADO LEGAL Y
 PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA UMAR

Vo. Bo.

L.C.E. GERARDO J. LOPEZ SALAZAR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 MATERIALES Y ADQUISICIONES Y VOCAL DEL
 COMITE DE OBRAS DE LA UMAR