



UNIVERSIDAD DEL MAR ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Ciudad Universitaria, Carretera Via Sola de Vega, Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oax., México C.P. 71980

FECHA: 31/03/2025

CONTRATISTA ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA S. DE R.L. DE C.V.
OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR
UBICACIÓN UNIVERSIDAD DEL MAR, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 28/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 26/01/2025
FECHA REAL DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 28/09/2024
FECHA REAL DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: 28/03/2025

R.F.C. EEJ401236P5
CONTRATO N°. LPO-920047989-E1-2024
RECURSO: RAMO 33 FAMILIES SUPERIOR
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS N°. SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/1221/2024
ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE EJECUCIÓN: AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2024
ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN: AD-UMAR-02/LPO-920047989-E1-2024
AD-UMAR-03/LPO-920047989-E1-2024

COMPAÑÍA AFIANZADORA: MAPFRE FIANZAS, S. A.

N°. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO 0032400006347
N°. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 0032400006348
N°. E IMPORTE DE ENDOSO FIANZA DE CUMPLIMIENTO 0032400006348
N°. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS 0032500001911

IMPORTE: \$ 3,118,464.71
IMPORTE: \$ 1,039,488.24
IMPORTE: \$ 163,061.26
IMPORTE: \$ 1,202,549.50

EN CIUDAD UNIVERSITARIA CAMPUS PUERTO ESCONDIDO, OAXACA, SE REUNIERON LOS FIRMANTES DE LA MINUTA DE TRABAJO DEL DÍA 28 DE MARZO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR FÍSICAMENTE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EN BASE AL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN, MINUTA DE TRABAJO QUE SE MENCIONA EN LA PRESENTE PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

"LA UNIVERSIDAD DEL MAR" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS).

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

MONTO CONTRATADO:	\$	10,394,882.38
MONTO DE AMPLIACIÓN:	\$	1,630,612.62
PRIMERA	A308	
SEGUNDA	A316	
TERCERA	A320	
CUARTA	A325	
QUINTA	A327	
SEXTA	A332	
SEPTIMA	A333	
OCTAVA	A335	
NOVENA	A336	
DECIMA	A337	
DECIMA PRIMERA	A339	
DECIMA SEGUNDA FINQUITO	A342	
A) TOTAL EJERCIDO		
B) SALDO NO EJERCIDO		
SUMA SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A+B)		

FECHA FACTURA	IMPORTE DE ESTIMACIONES CON IVA	NETO A COBRAR C/DEDUCCIONES
---------------	---------------------------------	-----------------------------

25-oct-2024	\$ 478,654.27	\$ 296,035.46
29-nov-2024	\$ 320,412.57	\$ 221,282.02
17-dic-2024	\$ 613,772.26	\$ 423,880.87
14-ene-2025	\$ 594,012.79	\$ 410,234.67
30-ene-2024	\$ 725,918.48	\$ 501,330.87
12-feb-2025	\$ 419,199.79	\$ 269,506.01
19-feb-2025	\$ 1,852,973.58	\$ 1,279,693.05
10-mar-2025	\$ 954,501.26	\$ 659,193.76
18-mar-2025	\$ 1,690,569.06	\$ 1,187,533.87
24-mar-2025	\$ 452,231.45	\$ 319,224.40
28-mar-2025	\$ 2,332,636.87	\$ 1,610,956.19
31-mar-2025	\$ 1,630,612.62	\$ 1,580,167.88
	\$ 12,025,495.00	\$ 8,759,039.05
	\$ -	\$ -
	\$ 12,025,495.00	\$ 8,759,039.05

ENTREGA
ESTRUTURAS Y EDIFICACIONES JARA S. DE R.L. DE C.V.
PROLONGACIÓN DE EUCALIPTOS No. 1323 COL. LAS FLORES
SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA C.P. 71225, TEL. 51 84474
951 125 1379 R.F.C. EEJ401236P5 e-mail: estructurasjara@yahoo.com.mx
ING. Xóchitl Del Toro Arellano
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
UNIVERSIDAD DEL MAR

RECIBE
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN, APODERADO LEGAL Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS DE LA U.M.A.R.
L.C.E. GERARDO J. LÓPEZ SALAZAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y ADQUISICIONES Y VOCAL DEL
COMITÉ DE OBRAS DE LA U.M.A.R.