

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017  
MARZO  
Mas que se reporta:  
12 DE ABRIL DE 2018

Fecha de elaboración del Documento:  
Información General de la Institución  
Nombre de la institución:  
Universidad del Mar  
Entidad federativa:  
Oaxaca  
Claveinst 911  
20MSUS630Z


Responsible Institucional de:  
Nombre  
L. C. José Luis Ramos Espinoza  
Cargo  
Vice-Rector de Administración  
Teléfono  
958 58 33048 EXT 105  
Correo electrónico  
jramos@unimar.mx

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DATOS GENERALES DE LA OBRA				MOMTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos lictos)				AVANCE			
		FAM	OTROS RECURSOS			No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora		
			Nombre	Monto	Total Recursos para la obra								
1	Ampliación de Biblioteca, Campus Puerto Escondido.	3,463,198.11	Fondo de Asignaciones Especiales - Educación Superior - FASES - Cuenta 548100112-FAM ES CAPITAL	300,000.00	402.00	100.00	3,463,198.11		Obra terminada en su totalidad.	Oficio de asignación FAM 2017 No 51117-0791 de fecha 09 de Junio de 2017, Oficio de autorización de recursos No. Licitación No. LPC-920047989-E2-2017, Licitación No. LPC-920047989-E2-2017, Contrato No. LPC-920047989-E2-2017 de fecha 6 de Septiembre de 2017. Adendum al contrato para la ampliación al monto de ejecución del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número AD-UMAR-01/LPC-920047989-E2-2017 de fecha 13 de Noviembre de 2017. Contrato AD-UMAR-02/LPC-920047989-E2-2017 de fecha 14 de Noviembre de 2017.			
2	Ampliación de Cafetería, Campus Huatulco.	2,934,000.00			323.00	100.00	2,934,000.00		Obra terminada en su totalidad.	Oficio de asignación FAM 2017 No 51117-0791 de fecha 09 de Junio de 2017, Oficio de autorización de recursos No. SFS/PP/PP/FAM-IES/115/2017, Licitación No. LPC-920047989-E2-2017, Contrato No. LPC-920047989-E2-2017 de fecha 18 de Agosto de 2017. Adendum al contrato para la ampliación al monto y al plazo de ejecución del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número AD-UMAR-01/LPC-920047989-E2-2017 de fecha 13 de Noviembre de 2017.			
3	Construcción de la tercera etapa de cancha de usos múltiples y gimnasio, Campus Huatulco.	4,900,000.00	Fondo de Asignaciones Especiales - Educación Superior - FASES - Cuenta 548100112-FAM ES CAPITAL	200,000.00	1,413.00	100.00	4,900,000.00		Obra terminada en su totalidad.	Oficio de asignación FAM 2017 No 51117-0791 de fecha 09 de Junio de 2017, Oficio de autorización de recursos No. SFS/PP/PP/FAM-IES/115/2017, Licitación No. LPC-920047989-E2-2017, Contrato No. LPC-920047989-E2-2017 de fecha 12 de Junio de 2017. Adendum al contrato para la ampliación al monto y al plazo de ejecución del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número AD-UMAR-01/LPC-920047989-E2-2017 de fecha 10 de Noviembre de 2017. Contrato AD-UMAR-01/LPC-920047989-E2-2017 de fecha 14 de Noviembre de 2017.			
4	Construcción de Tanque elevador, Campus Puerto Ángel.*	928,000.00	Recursos propios	40,840.00	116.00	100.00	928,000.00		Obra terminada en su totalidad.	Oficio de asignación FAM 2017 No 51117-0791 de fecha 09 de Junio de 2017, Oficio de autorización de recursos No. SFS/PP/PP/FAM-IES/113/2017, Licitación No. LPC-920047989-E2-2017, Contrato No. LPC-920047989-E2-2017 de fecha 16 de Agosto de 2017. Adendum para la ampliación al plazo de ejecución del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número AD-UMAR-01/LPC-920047989-E2-2017 de fecha 28 de Octubre de 2017. Contrato AD-UMAR-02/LPC-920047989-E2-2017 de fecha 14 de Noviembre de 2017.			
Sub TOTAL		13,255,198.11		848,840.00	2,288.00		13,255,198.11						

\* Construcción de tanque elevador, Campus Puerto Ángel (anteriormente decía: Construcción de la segunda etapa de tanque elevador, Campus Puerto Ángel)



DR. MOJIBTO SEPANA VAZQUEZ  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FA

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la Institución:

Universidad del Mar

Entidad federativa:

Oaxaca

ClaveInst 911

20MSUB560Z

Obras y Mantenimiento  
Ing. Jairo Ibarra Pérez Díaz  
Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
958 58 4 30 49 ext. 128  
jibarra@unimarmar.mx

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Año de inicio y conclusión de la obra		Año de ejecución		Año de financiamiento		Monto del apoyo (Miles de pesos)		Otros recursos		Número de alumnos		Personal Académico			
		SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Año de inicio de ejecución	Año de conclusión de ejecución	Monto del apoyo (Miles de pesos)	Nombre del Fondo	Programas Ejecutados que benefició la Licenciatura/Programa	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	
1	Ampliación de Biblioteca, Campus Puerto Escobedo.	x		2015	2015	2015		237,700.00				369	215	584	31	43	74
2	Ampliación de Cafetería, Campus Huautla.		x									463	259	722	38	57	95
3	Construcción de la tercera etapa de cancha de tenis múltiples y gimnasio, Campus Huautla.		x	2012	2014	2012 Y 2014		1,598,311.84				463	259	722	38	57	95
4	Construcción de Tanque elevado, Campus Puerto Ángel*		x									183	175	358	29	55	83

SIEMPRE  
\* Construcción de tanque elevado, Campus Puerto Ángel (anteriormente decía Construcción de la segunda etapa de tanque elevado, Campus Puerto Ángel)

Jairo Ibarra Pérez Díaz  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA

Jairo Ibarra Pérez Díaz  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FA

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

Universidad del Mar

Entidad federativa:

Oaxaca

ClaveInst 911

20MSLU0580Z

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DATO:				CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				EJERCICIO ACTUAL		Localidad, Población o Ciudad
		Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de riesgos de desastres	Cuenta con el expediente técnico	Se incluye plan de implementación	Fecha de inicio Programa	Fecha de término Programa	Fecha probable de inauguración		Número	Nombre	
								Programa	Programa			
1	Ampliación de Biblioteca, Campus Puerto Escondido.	SI	SI	SI	SI	08-sep-17	28-dic-17	Programa	Programa	318	PUERTO ESCONDIDO	
2	Ampliación de Cafetería, Campus Huauclilla	SI	SI	SI	SI	18-ago-17	19-dic-17	Programa	Programa	413	SMITH, OZOR HUATELCO	
3	Construcción de la tercera etapa de cancha de usos múltiples y gimnasio, Campus Huauclilla.	SI	SI	SI	SI	13-jul-17	27-dic-18	Programa	Programa	413	SMITH, OZOR HUATELCO	
4	Construcción de Tanque elevado, Campus Puerto Ángel.*	SI	SI	SI	SI	18-ago-17	15-dic-17	Programa	Programa	324	PUERTO ANGELES	

\* Construcción de habas elevadas, Campus Puerto Ángel ( anteriormente deca).  
Construcción de la segunda etapa de tanque elevado, Campus Puerto Ángel

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FA

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la Institución: Universidad del Mar

Entidad federativa: Oaxaca

Claveinet 911

ZOMSU0950Z

Prioridad	DATO:		SEDE DE LA OBRA						MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO								
	Descripción de la Obra	Municipio	Dirección Postal	Nombre de Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	No.	Nombre	M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	ALABR/ BALCONES		TALLERES		LAB		CIRCULOS		
											Número	Nombre	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num
1	Ampliación de Biblioteca, Campus Puerto Etronóido.	SAN PEDRO IUSTEPEC	7196	PUERTO ETRONÓIDO	SI		435	Ciencias Biológicas y Agropecuarias											
2	Ampliación de Cateñita, Campus Huatlilco.	SANTALAMBA HUATILCO	7089	HUATILCO	SI		578	Ciencias Administrativas											
3	Construcción de la tercera etapa de cancha de usos múltiples y gimnasio, Campus Huatlilco.	SAN PEDRO HUATILCO	7089	HUATILCO	SI		578	Ciencias Administrativas											
4	Construcción de Tanque elevado, Campus Puerto Ángel.*	SAN PEDRO POCONILA	7082	PUERTO ANGELES	SI		438	Ciencias del Mar											
SUB-TOTAL									8101	8101	8101	8101	8101	8101	8101	8101	8101	8101	8101

\* Construcción de tanque elevado, Campus Puerto Ángel (información fiscal).  
Construcción de la segunda etapa de tanque elevado, Campus Puerto Ángel

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FA

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

Universidad del Mar

Entidad federativa:

Oaxaca

Claveinst 811

20MSU0580Z

Prioridad	BIBLIOTECAS		AUXILIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMINISTRATIVAS		CÓMPUTO		C. DOMOS		AULAS DE INVESTIGACIÓN		AULAS DE INVESTIGACIÓN M. A. T. P. A. E. L.		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANTARIOS		OTROS		TOTAL																							
	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2																								
1																																																
2																																																
3																																																
4																																																
TOTAL																							1.00	116.00	1.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	116.00

\* Construcción de tanque elevado, Campus Puerto Ángel ( anteriormente decía: Construcción de la segunda etapa de tanque elevado, Campus Puerto Ángel)

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FA

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017  
Mes que se reporta:  
Fecha de elaboración del Documento:  
Información General de la Institución  
Nombre de la institución:  
Universidad del Mar  
Entidad federativa:  
Oaxaca  
ClaveInst 011  
ZOMSU0500Z

Prioridad	DATO:	REMODELACIÓN/ADECUACIÓN															
		ALIAS SALONES	TALLERES	LAB	CUERPOS	BIBLIOTECAS	AUDITORIOS	OFICINAS ACADÉMICAS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	C COMPA	ALIAS MAGAS	ALIAS USOS MÚLTIPLES	ALIAS DIDÁCTICAS	AREAS COMUNES	SALONES	OTRO	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Hum	M2	Hum	M2	Hum	M2	Hum	M2	Hum	M2	Hum	M2	Hum	M2	Hum	M2
1	Ampliación de Biblioteca, Campus Puerto Escondido.																
2	Ampliación de Cafetería, Campus Huajuco.																
3	Construcción de la tercera etapa de cancha de tenis mixtas y gimnasio Campus Huajuco.																
4	Construcción de Tanque elevado, Campus Puerto Ángel.*																
	SUB TOTAL	178 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

\* Construcción de tanque elevado, Campus Puerto Ángel (anteriormente decía Construcción de la segunda etapa de tanque elevado, Campus Puerto Ángel)

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FA

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la Institución:

Universidad del Mar

Entidad federativa:

Oaxaca

ClaveInst 911

20MSL05802

Prioridad	DATO	TOTALES		AMPLIACIÓN												MIL DOL. COM.												
		Explicar	M2	ANALISE SALONES	TALLERES	LAB	CURSOS	BIBLIOTECAS	AUDITORIOS	OPINAS ACADEMICAS	OPINAS ADMIN	C COMPTO	C BOMAS	ANALISE MAGIAS	MALAS MULIPLES		ANALISE DOCTOS											
1	Ampliación de Biblioteca, Campus Puerto Escondido.			Hum	M2	Hum	M2	Hum	M2	Hum	M2	Hum	M2	Hum	M2	Hum	M2	Hum	M2	Hum	M2	Hum	M2	Hum	M2	Hum	M2	
2	Ampliación de Cafetería, Campus Huahliho.																											
3	Construcción de la tercera etapa de cancha de usos múltiples y gimnasio, Campus Huahliho.																											
4	Construcción de Tanque elevado, Campus Puerto Ángel.*																											
SUB TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Construcción de tanque elevado, Campus Puerto Ángel ( ampliación de la  
Construcción de la segunda etapa de cancha de usos múltiples y gimnasio, Campus Huahliho)

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FA**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017**

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la Institución: **Universidad del Mar**

Entidad federativa: **Oaxaca**

Ciudad: **911**

ZONA: **05802**

Prioridad	DATO:	ASIGNACIONES		GRUPOS			TOTALES	
		MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS
1	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Ampliación de Biblioteca, Campus Puerto Escondido.						402.00	3,463,118.11
2	Ampliación de Cafetería, Campus Huajuclaco.						320.00	2,954,000.00
3	Construcción de la tercera etapa de cancha de usos múltiples y gimnasio, Campus Huajuclaco.						1443.00	4,600,000.00
4	Construcción de Tanque elevado, Campus Puerto Ángel *							
<b>SUB TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,168.00</b>	<b>11,027,118.11</b>

Construcción de tanque elevado, Campus Puerto Ángel ( anteriormente decía: Construcción de la tercera etapa de cancha de usos múltiples y gimnasio, Campus Puerto Ángel).